

# 监 理 日 志

日期：2021年\_06\_月\_15\_日

天气：\_晴\_

星期：\_星期二\_

气温：\_24~33℃\_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>一、基础浇筑旁站，配合比符合要求，振捣到位。</li><li>二、检查光伏支架基础拆模，表面良好。</li><li>三、旁站支架吊装，手续齐全，警示到位。</li><li>四、施工人员安全帽佩戴正常。</li></ul>	
施 工 情 况	总 包 单 位  浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、光伏支架基础浇水保养。 二、跨屋顶支架制作、油漆。 三、爬梯安装，支架吊装。 四、支架基础浇筑。 五、管理人员 2 人，施工人员 7 人。
任 其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东、高治斌
记 录 人：高治斌		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：