

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 17 日

天气：晴

星期：星期四

气温：24~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、上午旁站吊装模板至三号屋面，警示带拉好，专人指挥。 二、下午基础浇筑，配合比符合要求，振捣到位。 三、彩钢屋面放线、夹具施工、导轨安全符合设计要求。 四、要求采光带警示到位。 五、施工人员安全帽佩戴正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、光伏支架基础浇水保养。 二、五号屋顶支架安装。 三、支架基础浇筑，配合比符合要求，振捣到位。 四、管理人员 2 人，施工人员 7 人，吊车一台，泵车一台。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：