

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 20 日

天气：多云转晴

星期：星期天

气温：20~26℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查基础定位放线是否符合图纸要求。 二、对已浇筑完成的基础进行检查（基础有无变形）。 三、检查现场施工人员安全帽佩戴正常，安全生产良好。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、1 号厂房屋面基础进行排布。 二、基础定位放线。 三、屋面垃圾及废料清理。 四、基础排布 8 人；基础定位放线 4 人；管理人员 2 人。	
任 其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东、高治斌	
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	