

# 监 理 日 志

日期：2021年\_06\_月\_21\_日

天气：多云转晴

星期：星期一

气温：20~30℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况：  一、检查基础定位放线是否符合图纸要求。  二、检查已浇筑完成的基础外观及尺寸符合图纸要求。  三、检查现场施工人员安全帽佩戴正常，安全生产良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	一、1号厂房屋面基础进行排布。 二、基础定位放线。 三、3号厂房屋面垃圾及废料清理。 四、基础排布 8 人；基础定位放线 4 人；管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：