

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 22 日

天气：晴

星期：星期二

气温：24~30℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查已浇筑完成的基础有无变形现象。 二、检查基础定位放线是否符合图纸要求。 三、检查已浇筑完成的基础外观及尺寸。 四、检查现场施工人员安全帽佩戴正常，安全生产良好。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、3 号厂房屋面基础进行模板拆除、基础排布。 二、材料加工区域进行围挡维护。 三、3 号厂房屋面垃圾及废料清理。 四、基础模板拆除 4 人；基础排布 6 人；管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：