

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 24 日

天气：晴

星期：星期四

气温：23~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查材料是否合格。 二、检查焊接质量合格。 三、导轨铺设、定位、安装检查。 四、围栏维护安全检查。 五、施工人员佩戴安全带正常；屋面彩条维护安全。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	红方项目： 一、材料加工；架子焊接。 二、直流焊机 1 台，切割机 1 台，施工人员 4 人均佩戴安全帽及防护用具。 时代创美： 一、夹具散料。 二、导轨铺设、定位、安装。 三、施工人员 7 人；管理人员 1 人 正海汽车饰品项目： 一、屋面彩钢利旧换新，围栏维护。 四、施工人员 9 人；管理人员 1 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：