

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 30 日

天气：晴

星期：星期三

气温：24~32℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、对已安装完成的支架进行倾斜角度检查，符合图纸要求（15 度）。 二、彩钢利旧换新检查。 三、检查支架螺栓是否紧固到位。 四、检查基础排列间距，符合图纸要求。 五、接地扁铁安装检查搭接面积符合设计要求（扁铁宽度的三分之二）。 六、施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	红方项目： 一、1 号厂房支架安装。 二、6 号厂房接地扁铁安装。 三、施工人员 9 人，管理人员 2 人，安全帽佩戴正常。 正海汽车饰品项目： 一、二号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员 11 人，管理人员 2 人，施工人员均佩戴安全帽。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：