

监 理 日 志

日期：2021年_07_月_06_日

天气：多云

星期：星期二

气温：25~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、5号厂房桥架安装进行检查。</p> <p>二、检查3号厂房基础定位放线，排列整齐，符合图纸要求。</p> <p>三、爬梯吊装检查相关事宜，吊装现场警戒线正常，施工人员佩戴安全帽正常，其他事宜正常。</p> <p>四、彩钢利旧换新安全检查正常。</p>	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰辉新能源科技有限公司	施工内容及进度 红方项目： 一、3号厂房基础定位放线，排列。 二、5号厂房桥架安装。 三、1号厂房支架加工；吊装1-2号厂房爬梯 四、施工人员10人，管理人员2人，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、1号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员8人，管理人员1人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东、高治斌	
记录人：高治斌	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	