

监 理 日 志

日期：2021年_07_月_11_日

天气：_晴_

星期：_星期天_

气温：_26~34℃_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、夹具、导轨安装进行检查。 二、彩钢利旧换新安全检查正常。 三、架子焊接检查焊接质量、工艺。 四、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	红方项目： 一、6号厂房导轨安装；5号厂房架子安装。 二、架子焊接、刷漆。 三、施工人员8人，管理人员1人，其他安全情况正常。 正海汽车饰品项目： 一、1号厂房彩钢利旧换新。 二、施工人员11人，管理人员1人，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：