

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 12 日

天气：晴

星期：星期一

气温：26~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、架子吊装、安装检查各项安全事宜。 二、焊接时检查焊接质量、焊接工艺是否美观。 三、检查厂内施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	红方项目： 一、5 号-6 号厂房架子吊装、安装、焊接。 二、施工人员 8 人，管理人员 1 人，随车吊 1 辆，直流焊机 2 台，其他安全情况正常。
任 其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：