

监 理 日 志

日期：2021 年 07 月 19 日

天气：多云转阵雨

星期：星期一

气温：24~30℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、导轨安装进行检查。 二、现场施工人员安全帽佩戴正常。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、早上导轨安装，接地极安装，运维通道安装，下午下雨无施工。 二、施工人员 10 人，管理人员 1 人，安全帽佩戴正常。	
任 其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东、高治斌	
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	