

监 理 日 志

日期：2021年_08_月_23_日

天气：_晴_

星期：_星期一_

气温：_26~34℃_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、 红方逆变器电缆线铜鼻子制作安装，组串线编号、线头制作安装，制作规范，安装牢固，质量良好。 二、 时代直流放线帮扎固定良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源科技有限公司	红方逆变器电缆头制作安装、线路整理 3 人，时代直流组串放线 4 人，地面硬化及电缆沟 2 人，管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：