

监 理 日 志

日期：2021年_08_月_29_日

天气：_晴_

星期：_星期日_

气温：_26~32℃_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查时代组件安装平整度良好，压块牢固，安装部位符合设计要求， 二、检查逆变线头制作情况良好，电缆沟部位浇筑良好。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常！	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源科技有限公司	一、时代组件安装 6 人，逆变器线头制作 1 人。 二、时代电缆井部位整理及浇筑 2 人，管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：