

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 30 日

天气：晴

星期：星期一

气温：27~33℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查红方桥架转角电线包扎良好，桥架固定牢固并符合设计要求， 二、检查红方彩钢屋面接地连接部分不符合规范要求，已要求整改。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、时代逆变器线头制作 1 人。 二、红方接地安装 2 人，桥架转角电缆包扎两人，桥架盖板 5 人 三、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：