

监 理 日 志

日期：2021 年 08 月 31 日

天气：晴

星期：星期二

气温：27~35℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查红方桥架转角电线包扎良好，桥架固定牢固并符合设计要求， 二、部分接地焊接补漆良好，接地连接良好。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常！	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	一、红方接地安装 2 人，桥架转角电缆包扎 2 人，桥架盖板 4 人，补漆 2 人。 二、管理人员 2 人。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：