

# 监 理 日 志

日期：2021年\_06\_月\_11\_日

天气：\_晴\_

星期：\_星期五\_

气温：\_22~33℃\_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查光伏支架基础支模情况良好，商砼标号符合要求，坍塌度良好。</p> <p>二、检查爬梯制作情况，部分电焊未起鱼鳞状，油漆少数未到位，要求补焊补漆。</p> <p>三、工人佩戴安全帽正常。</p>	
施 工 情 况	总包单位 天威系统 工程（北京）有限公司	施工内容及进度  一、光伏支架基础浇筑、支架基础支模。 二、爬梯制作、屋顶跨路电缆支架制作。 三、夹具组合。 四、工人八人，管理人员两人，泵车一辆，电焊机一台。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	