

监 理 日 志

日期：2021年_06_月_14_日

天气：_晴_

星期：_星期一_

气温：_24~32℃_

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、一天气炎热，要求专人九点以后对光伏支架基础不停的浇水保养。</p> <p>二、检查光伏支架基础防水垫偏小，不符合设计要求，必须整改。</p> <p>三、工人佩戴安全帽良好，屋面配备防暑用品，饮用水充足。</p>	
施 工 情 况	总 包 单 位 天 威 系 统 工 程 (北 京)有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、光伏支架基础保养。 二、光伏支架基础放线排列。 三、屋顶跨路电缆钢架制作。 四、施工人员七人，管理人员两人。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字)：	