

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 16 日

天气：小雨转阴

星期：星期三

气温：22~34℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、工人佩戴安全帽正常，安全生产良好。 二、支架基础商品混凝土配合比/坍落度符合要求。 三、旁站混凝土浇筑，振捣到位，拆模后无麻面蜂孔。 四、部分支架基础拆模后歪斜，要求认真检查，不得有重复影响美观的事情发生，斜基础严重的不得用于施工，并相应增加基础数量予以替换。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	上午光伏支架基础浇筑，下午光伏支架基础拆模、支模，施工人员八人，泵车一台，管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常，甲方贝总来现场检查，并对现场材料进行抽检。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：