

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 17 日

天气： 有时有小雨

星期：星期四

气温： 22~31℃

工程名称：芜湖红方包装科技股份有限公司 1.1MW 屋顶分布式光伏目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车证照齐全，吊装导轨至五号屋面专人指挥，工人佩戴安全帽正常，安全生产良好。 二、检查支架基础商品混凝土浇筑配合比/坍落度符合要求。 三、检查五号屋面导轨放线、安装，夹具安装紧固。 四、要求采光部位拉好警示线再安装支架。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	天 威 系 统 工 程 (北 京) 有 限 公 司	一、上午吊装模板至三号屋面，下午支架基础浇筑。 二、吊装导轨至五号屋面，散件后导轨安装。 三、工人 13 人，管理人员两人，泵车一辆，吊车一台。
其 它 事 项	安全生产正常，甲方贝总来现场检查，并对现场材料进行抽检。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：