

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 19 日

天气：晴

星期：二三 气温： 7-15

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、变速箱联合厂房及 M 总装屋面基胶滚涂、柔性组件铺装。 2、工程进度： （1）1#2 箱变完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.4MW, 完成工程量的 91%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 0.75MW, 完成工程量的 70%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.12MW, 完成工程量的 75%。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、变速箱联合厂房及 M 总装屋面基胶滚涂、柔性组件吊装、铺装，施工人员 12 人。
建 设 单 位	检查变速箱联合厂房及 M 总装基胶滚涂、柔性组件铺装。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：