

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：日 气温： -3-10

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视检查内容：<br>1、13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设。<br>2、变速箱联合厂房组件粘贴，电缆管吊装。<br>3、工程进度：<br>（1）1#2 箱变完成。<br>（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。<br>（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。<br>（4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。<br>（5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.4MW, 完成工程量的 91%。<br>（6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 0.75MW, 完成工程量的 70%。<br>（7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.29MW, 完成工程量的 82%。<br>（8）箱变电缆敷设。<br>4、编写监理资料。 |                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工内容及进度                                                                      |
|                            | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>长春市恒明电力工程有限公司<br>长春市万鸿电力安装有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1、13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设，13 人。<br>2、变速箱联合厂房组件粘贴，电缆管吊装，施工人员 12 人。 |
| 建<br>设<br>单<br>位           | 检查 13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设。<br>检查变速箱联合厂房组件粘贴，电缆管吊装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 赵文渠                                                                          |
| 记录人： 赵文渠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                         |