

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 25 日

天气：晴

星期：二 气温： 6-15

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设。 2、焊装屋面组件粘贴。 3、工程进度： （1）1#2 箱变完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.4MW, 完成工程量的 91%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 0.93MW, 完成工程量的 88%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.48MW, 完成工程量的 94%。 （8）箱变电缆敷设。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设，5 人。 2、焊装屋面组件粘贴，施工人员 10 人。
建 设 单 位	检查 13#配电间墙外电缆沟入口至 1#箱变，1#箱变至 2#箱变电缆敷设。 检查焊装屋面组件粘贴。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：