

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 27 日

天气：晴

星期：四 气温： -4-8

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、一期高压电缆沟盖板恢复及电缆沟回填土，焊装车间组件打胶封边。 2、工程进度： （1）1#2 箱变完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.4MW, 完成工程量的 91%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 0.93MW, 完成工程量的 88%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.48MW, 完成工程量的 94%。 （8）箱变电缆敷设。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、一期高压电缆沟盖板恢复及电缆沟回填土，施工人员 4 人。 2、焊装车间组件打胶封边，施工人员 4 人。
建 设 单 位	检查一期高压电缆沟盖板恢复及电缆沟回填土及焊装车间组件打胶封边。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：