

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 30 日

天气：晴转阴

星期：日 气温： 7-13

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、焊装、总装车间桥架、电缆管、配重快及逆变器吊装；过路电缆管道顶管。 2、工程进度： （1）1#2 箱变完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.62MW，完成工程量的 100%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 1.059MW，完成工程量的 100%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW，今日组件粘贴累计完成 1.48MW，完成工程量的 98%。 （8）箱变电缆敷设。 3、编写监理资料。				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司</td><td>1、焊装、总装车间桥架、电缆管、配重快及逆变器吊装，25T 吊车 2 台，施工人员 13 人。 2、过路电缆管道顶管，施工人员 4 人，顶管机 1 台。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司
施工单位	施工内容及进度				
国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、焊装、总装车间桥架、电缆管、配重快及逆变器吊装，25T 吊车 2 台，施工人员 13 人。 2、过路电缆管道顶管，施工人员 4 人，顶管机 1 台。				
	检查焊装、总装车间桥架、电缆管、配重快及逆变器吊装及过路顶管。				
本日现场监理人员	赵文渠				
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				