

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 05 日

天气：晴

星期：三 气温： -1-10

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视检查内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1#2#箱变至动能公司光缆敷设。M 总装屋面柔性组件粘贴。变速箱联合厂房屋面基胶滚涂、检修通道粘贴工程进度：<ol style="list-style-type: none">1#2 箱变完成。冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。1#库容量 0.503MW. 组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。M 总装容量 1.62MW，今日件粘贴累计完成 0.914MW, 完成工程量的 56%。编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	施工内容及进度 <ol style="list-style-type: none">1#2#箱变至动能公司光缆敷设，施工人员 6 人。M 总装屋面柔性组件粘贴，施工人员 14 人。变速箱联合厂房屋面基胶滚涂、检修通道粘贴。
建 设 到 位	<ol style="list-style-type: none">检查 1#2#箱变至动能公司光缆敷设。检查 M 总装屋面柔性组件粘贴。检查速箱联合厂房屋面基胶滚涂、检修通道粘贴。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：