

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 07 日

天气：晴

星期：五 气温： 3-14

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视检查内容：<br><br>1、M 总装屋面柔性组件粘贴。<br><br>2、1#库屋面柔性组件粘贴。<br><br>3、H 总装屋面基层胶滚涂、组件粘贴。<br><br>4、工程进度：<br>(1) 1#2 箱变完成。<br>(2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。<br>(3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。<br>(4) 1#库屋面容量 0.503MW. 今日组件粘贴累计完成 0.503MW，完成工程量的 100%。<br>(5) M 总装屋面容量 1.62MW， 今日组件粘贴累计完成 1.24MW, 完成工程量的 75%。<br>(6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW， 今日组件粘贴累计完成 0.274MW, 完成工程量的 26%。<br><br>5、编写监理资料。 |                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                              |
|                            | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>长春市恒明电力工程有限公司<br>长春市万鸿电力安装有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、H 焊装屋面基层胶滚涂、组件粘贴，施工人员 14 人。<br>2、M 总装屋面柔性组件粘贴，施工人员 3 人。<br>3、1#库屋面柔性组件粘贴，施工人员 3 人。 |
| 建<br>设<br>到<br>位           | 1、检查 H 总装屋面基层胶滚涂、组件粘贴。<br><br>2、检查 M 总装屋面柔性组件粘贴。<br><br>3、检查 1#库屋面组件粘贴。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 赵文渠                                                                                  |
| 记录人： 赵文渠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                 |

