

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 08 日

天气：晴

星期：六 气温： 8-17

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、M 总装屋面柔性组件粘贴。 2、H 总装屋面基层胶滚涂、组件粘贴。 4、工程进度： (1) 1#2 箱变完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库屋面容量 0.503MW. 已完成工程量的 100%。 (5) M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.28MW, 完成工程量的 79%。 (6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 0.35MW, 完成工程量的 33%。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、H 焊装屋面基层胶滚涂、组件粘贴，施工人员 6 人。 2、M 总装屋面柔性组件粘贴，施工人员 3 人。
建 设 单 位	1、检查 H 总装屋面基层胶滚涂、组件粘贴。 2、检查 M 总装屋面柔性组件粘贴。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

