

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 05 日

天气：晴

星期：六 气温： -5—6

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、焊装、1#库、总装车间桥架、电缆管及直流电缆敷设；过路电缆管道顶管，汇集站砖砌体施工。 2、工程进度： (1) 1#2 箱变完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%。 (5) M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.62MW, 完成工程量的 100%。 (6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 1.059MW, 完成工程量的 100%，电缆管直流电缆敷设 80%。 (7) 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.48MW, 完成工程量的 98%。 (8) 箱变电缆敷设。 3、编写监理资料。				
施工 情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="280 1234 547 1279">施工单位</th><th data-bbox="547 1234 1452 1279">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 1279 547 1357"> 国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程 有限公司 长春市万鸿电力安 装有限公司 </td><td data-bbox="547 1279 1452 1608"> 1、焊装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 15 人； 2、焊装桥架下引线，施工人员 23 人； 3、1#库 PE 管直流电缆敷设，施工人员 17 人； 4、总装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 25 人； 5、过路电缆管道顶管，施工人员 7 人，顶管机 1 台。 6、汇集站砖砌体施工，施工人员 8 人， </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程 有限公司 长春市万鸿电力安 装有限公司	1、焊装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 15 人； 2、焊装桥架下引线，施工人员 23 人； 3、1#库 PE 管直流电缆敷设，施工人员 17 人； 4、总装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 25 人； 5、过路电缆管道顶管，施工人员 7 人，顶管机 1 台。 6、汇集站砖砌体施工，施工人员 8 人，
施工单位	施工内容及进度				
国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程 有限公司 长春市万鸿电力安 装有限公司	1、焊装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 15 人； 2、焊装桥架下引线，施工人员 23 人； 3、1#库 PE 管直流电缆敷设，施工人员 17 人； 4、总装车间 PE 管直流电缆敷设，施工人员 25 人； 5、过路电缆管道顶管，施工人员 7 人，顶管机 1 台。 6、汇集站砖砌体施工，施工人员 8 人，				
	检查焊装、1#库、总装车间桥架、电缆管及直流电缆敷设；过路电缆管道顶管；汇集站砖砌体施工。				
本日现场监理人员	赵文渠				
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				