

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 10 日

天气：晴

星期：四 气温：4-13

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、焊装、1#库、总装车间、变速箱联合厂房桥架电缆管及直流电缆、交流电缆敷设；过路电缆管道顶管，汇集站钢结构施工。 2、工程进度： （1）1#2#箱变完成，3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%，桥架、直交流电缆、电缆管安装完成 75%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 1.62MW, 完成工程量的 100%，桥架、直交流电缆、电缆管安装完成 80%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，今日组件粘贴累计完成 1.059MW, 完成工程量的 100%，桥架、交流电缆、电缆管直流电缆敷设 95%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 今日组件粘贴累计完成 1.48MW, 完成工程量的 98%，桥架、直交流电缆、电缆管安装完成 65%。 （8）汇集站施工完成 50%。 3、编写监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、焊装车间交流电缆，施工人员 14 人。 2、1#库交流电缆安装，施工人员 8 人； 3、总装车间逆变器、交流电缆敷设，施工人员 50 人； 5、过路电缆管道顶管，施工人员 8 人，顶管机 1 台。 6、汇集站钢结构施工，施工人员 4 人， 7、变速箱联合厂房电缆管、直流电缆安装，施工人员 30 人。
	检查 1#库、总装车间、焊装车间、变速箱联合厂房电缆管及直交流电缆敷设；过路电缆管道顶管，汇集站钢结构施工。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：