

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 21 日

天气：晴

星期：一 气温：-8-2

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、汇集站钢结构、13 配电基础施工；总装 焊装 变速箱联合厂房交直流电缆逆变器安装，箱变 接地安装。 2、工程进度： (1) 1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库屋面容量 0.502MW. 组件数量：已完成工程量的 100%，桥架、直交流电缆、电缆管安装完成 75%。 (5) M 总装屋面容量 1.62MW，组件粘贴累计完成 1.62MW, 完成工程量的 100%，桥架、直流电缆、电缆管安装完成 100%，交流电缆敷设桥架安装完成 90%。 (6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW，组件粘贴累计完成 1.059MW, 完成工程量的 100%，桥架、交流电缆、电缆管直流电缆敷设 95%。 (7) 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 组件粘贴累计完成 1.48MW, 完成工程量的 100%，桥架、直交流电缆、电缆管安装完成 85%。 (8) 汇集站施工完成 90%。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、汇集站钢结构、13 配电基础施工，施工人员 11 人。 2、总装 焊装 变速箱联合厂房交直流电缆逆变器安装，箱变接地安装，施工人员 12 人。
	检查汇集站钢结构、13 配电基础施工；变速箱联合厂房交流电缆敷设、电缆头制作安装 桥架安装。	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	