

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 02 日

天气：晴

星期：一 气温：-11—-20

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、停工待料。 2、工程进度： (1) 1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。 (5) M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。 (6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。 (7) 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。 (8) 汇集站施工完成 90%。 (9) 3#4#5#箱变吊装安装完成。 (10) 13 配电间及汇集站一次开关柜安就位完成。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、等待二次设备进场
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：