

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 27 日

天气：晴

星期：一 气温：7—-5

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、预批量屋面清理吊运垃圾。 2、工程进度： (1) 1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。 (5) M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。 (6) H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。 (7) 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。 (8) 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。 (9) 3#4#5#箱变检测试验完成。 (10) 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。 3、编写监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、预批量屋面清理吊运垃圾，施工人员 5 人。 2、由于动能公司定值要求设备检测试验施工单位正在准备协调中。
建设 单位		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：