

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：日 气温：-1——9

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容：		
1、暂停施工。		
2、工程进度：		
(1) 1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。		
(2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。		
(3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。		
(4) 1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。		
1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。		
2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。		
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。		
4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。		
5. 3#4#5#箱变检测试验完成。		
6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。		
3、编写监理资料。		
施工单位	施工内容及进度	
国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	由于正在办理临时用电手续中，红旗厂要求暂停施工。	
建设单位		
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	