

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 19 日

天气：晴

星期：日 气温：14—2

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容：		
1、汇集站设备调试，低压电缆引下线桥架底部施工。		
2、工程进度：		
（1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。		
（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。		
（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。		
（4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。		
1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。		
2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。		
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。		
4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。		
5. 3#4#5#箱变检测试验完成。		
6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。		
3、编写监理资料。		
施工单位	施工内容及进度	
国网吉林综合能源服务有限公司	1、汇集站设备调试，施工人员 5 人。 2、低压电缆引下线桥架底部施工，施工人员 5 人。	
长春市恒明电力工程有限公司		
长春市万鸿电力安装有限公司		
建设单位		
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	