

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 23 日

星期：四 气温：2—6

天气：阴

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容：			
1、动能公司设备施工调试。			
2、工程进度：			
（1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。			
（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。			
（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。			
（4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。			
1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。			
2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。			
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。			
4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。			
5. 3#4#5#箱变检测试验完成。			
6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。			
3、编写监理资料。			
施工单位	施工内容及进度		
国网吉林综合能源服务有限公司	1、动能公司设备施工调试，施工人员 5 人。 2、线上会议：业主、监理、总包及各分包单位协商动能公司停电情况，要求一期二期及高压系统最近几天自检排查各项目施工情况，自检没问题报业主 监理审核；施工资料没完成的抓紧编制报监理审核。		
长春市恒明电力工程有限公司			
长春市万鸿电力安装有限公司			
建设单位			
本日现场监理人员	赵文渠		
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：		