

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 04 日

天气：晴

星期：六 气温：11—-4

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、总装车间屋面桥架盖板安装；13 配电间 CT 安装及二次设备调试。 2、工程进度： （1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。 （5）M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。 （6）H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。 （7）变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。 （8）汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。 （9）3#4#5#箱变检测试验完成。 （10）13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源 服务有限公司 长春市恒明电力工 程有限公司 长春市万鸿电力安 装有限公司	1.总装车间屋面桥架盖板安装，施工人员 5 人。 2.13 配电间 CT 安装及二次设备调试，施工人员 9 人。
建 设 单 位		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：