

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 19 日

星期：三 气温：23—7

天气：晴

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容：			
1、参加一汽红旗项目部召开会议。			
2、工程进度：			
（1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。			
（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。			
（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。			
（4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。			
1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。			
2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。			
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。			
4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。			
5. 3#4#5#箱变检测试验完成。			
6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。			
3、编写监理资料。			
施工单位	施工内容及进度		
国网吉林综合能源服务有限公司	1、停电前会议：主要内容是部署本月 21 日至 28 日停电更换互感器二次接线的人员准备工作和检测试验资料报告情况（资料报告万鸿已送到动能公司），详情见会议纪要，一期项目鸿源单位缺席。		
长春市恒明电力工程有限公司			
长春市万鸿电力安装有限公司			
建设单位			
本日现场监理人员	赵文渠		
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：		