

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 06 日

天气：阴

星期：四 气温：9——1

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容：	1、红旗厂家动能公司及各参建单位参加一期二期相变、逆变器实验，相变围栏安装，等待动能公司停电。	
	2、工程进度：	
（1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。	（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。	
	（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。	
（4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。	1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。	
	2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。	
3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。	4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装中。	
	5. 3#4#5#箱变检测试验完成。	
6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装中。	3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、等待动能公司停电。 2、动能公司及各参建单位参加一期二期相变、逆变器实验，相变围栏安装，施工人员 9 人。
建设单位		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：