

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 05 日

天气：晴

星期：五 气温：18-6

工程名称: 一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

巡视检查内容： 1、动能公司第一条线路 1183 断路器安装主题完成已送电；第二条线路 1168 断路器停电安装。 2、工程进度： （1）1#2#箱变完成, 3#4#5#预制砼箱变基础安装完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库屋面容量 0.502MW. 已完成工程量的 100%。 1. M 总装屋面容量 1.62MW，施工完成 100%。 2. H 焊装屋面装机容量：1.059MW，施工完成 100%。 3. 变速箱联合厂房装机容量：1.57MW, 施工完成 100%。 4. 汇集站柜体安装完成，终端电缆头制作安装完成。 5. 3#4#5#箱变检测试验完成。 6. 13 配电间、汇集站及动能公司开关柜安装完成。 3、编写监理资料。	
施工内容	施工进度
国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、动能公司第一条线路 1183 断路器安装主题完成已送电，第二条线路 1168 停电断路器安装，施工人员 5 人。
备注	2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 4 日，动能公司检修施工暂停，今日 1168 线路停电施工。
本日现场监理人员	赵文渠
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：