

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 10 日

天气：小雨转阴

星期：一 气温： 0-9

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、下雨停工 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 28%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 15% 3、编写监理资料。				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司</td><td>下雨停工。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	下雨停工。				
建 设 单 位	下雨停工。				
本日现场监理人员	赵文渠				
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				