

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 14 日

天气：阴

星期：五 气温： 7-17

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、停车楼组件吊装、搬运、安装，动能物流中心配重块运输就位。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 50%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 47%，支架安装 2%。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、停车楼组件吊装、搬运、安装，施工人员 13 人。 2、动能物流中心屋面配重块运输就位安装，施工人员 3 人。
建 设 单 位	1、检查停车楼组件吊装、搬运、安装，动能物流中心配重块运输就位安装。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：