

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 18 日

天气：晴

星期：二 气温： -1-10

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础 C30 砼底板浇灌，编辑旁站监理记录一份。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 75%，支架安装 20%。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、动能物流中心屋面配重块运输就位安装，施工人员 9 人。 2、乘用车对标中心组件安装，施工人员 7 人。 3、箱变基础 C30 砼底板浇灌，施工人员 4 人。
建 设 单 位	检查动能物流中心配重块运输、就位，乘用车对标中心组件安装，箱变基础 C30 砼底板浇灌。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：