

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：六 气温： 2-10

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视检查内容：</p> <p>1、动能物流中心支架安装、组件吊装、安装；箱变基础 C30 砼圈梁浇灌。</p> <p>2、工程进度：</p> <p>（1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 30%。</p> <p>（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%。</p> <p>（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 95%，支架安装 60%。</p> <p>（4）箱变基础砖砌体施工，圈梁钢筋绑扎、模板安装。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
建 设 单 位	检查动能物流中心支架安装，组件吊装、安装；箱变基础 C30 砼圈梁浇灌	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	