

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：一 气温： 0-9

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视检查内容：</p> <p>1、动能物流中心支架安装、组件安装吊装；箱变基础水泥砂浆抹灰；停车楼直流电缆敷设、组件接地线安装；整车实验室砣配重块吊装。</p> <p>2、工程进度：</p> <p>（1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砣配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 50%。</p> <p>（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砣配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%。</p> <p>（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砣配重块安装完成 95%，支架安装 85%，组件安装 70%。</p> <p>（4）箱变基础水泥砂浆抹灰。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
建设单位	检查动能物流中心支架安装、组件安装吊装；箱变基础水泥砂浆抹灰；停车楼直流电缆敷设、组件接地线安装；整车实验室砣配重块吊装。	
本日现场监理人员	赵文渠	

记录人： 赵文渠

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：