

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 25 日

天气：晴

星期：二 气温： 6-15

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、动能物流中心配重块、支架安装、组件安装；箱变基础水泥砂浆抹灰；停车楼组件接地线安装；整车实验室砣配重块组件吊装。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砣配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%. 组件接地线安装 70%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砣配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砣配重块安装完成 95%，支架安装 86%，组件安装 71%。 （4）箱变基础水泥砂浆抹灰。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、动能物流中心屋面配重块安装、支架安装，组件安装，施工人员 3 人。 2、箱变基础水泥砂浆抹灰，施工人员 4 人。 3、停车楼组件接地线安装，施工人员 3 人。 4、整车实验室配重块、组件吊装，施工人员 5 人，25 吨吊车一台。
建 设 单 位	检查动能物流中心配重块、支架安装；箱变基础水泥砂浆抹灰；停车楼组件接地线安装；整车实验室砣配重块、组件吊装。	

本日现场监理人员	赵文渠
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：