

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 31 日

天气：晴转阴

星期：一 气温： -1-13

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、动能物流中心组件接地线安装、直流电缆敷设及桥架吊装；箱变基础水泥砂浆抹灰面刷防腐漆。 2、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 70%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 90%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 20%。 （4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%。 （5）4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司</td><td>1、动能物流中心屋面直流电缆敷设、组件接地线安装，桥架吊装，施工人员 10 人，25T 吊车一台。 2、箱变基础水泥砂浆抹灰面刷防腐漆，施工人员 1 人。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司
施工单位	施工内容及进度				
国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、动能物流中心屋面直流电缆敷设、组件接地线安装，桥架吊装，施工人员 10 人，25T 吊车一台。 2、箱变基础水泥砂浆抹灰面刷防腐漆，施工人员 1 人。				
建 设 单 位	检查动能物流中心组件接地线安装、直流电缆敷设及桥架吊装；箱变基础水泥砂浆抹灰面刷防腐漆。				
本日现场监理人员		赵文渠			
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：			