

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 08 日

天气：晴

星期：六 气温： 8-17

工程名称:一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、停车楼支架立柱安装检查。 2、箱变基础开挖检查。 3、工程进度： （1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 25%。 （2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%。 （3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 15% 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	1、上午安环部现场检查屋面没施工，下午停车楼支架立柱安装，檩条分类，施工人员 9 人。 2、箱变基础开挖，施工人员 4 人。
建 设 单 位	1、停车楼支架安装检查。 2、箱变基础开挖检查。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：