

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 01 日

天气：晴

星期：二 气温： -4—6

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、动能物流中心、停车楼、乘用车对标中心及整车实验室桥架安装。 2、工程进度： (1) 停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 70%。 (2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%。 (3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 90%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 20%。 (4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%。 (5) 4 台箱变吊装完成。 3、编写监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、动能物流中心、停车楼、整车实验室及乘用车对标中心桥架安装，施工人员 7 人，
建 设 单 位	检查动能物流中心、整车实验室、乘用车对标中心及停车楼桥架安装	
本 日 现 场 监 理 人 员	赵文渠	
记 录 人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	