

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 04 日

天气：晴

星期：五 气温： -4—4

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | 巡视检查内容：<br><br>1、由于低压交流电缆及剩余 15%支架没到场，暂停施工。<br><br>2、工程进度：<br><br>(1) 停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 70%。<br><br>(2) 乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%。<br><br>(3) 动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 90%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 20%。<br><br>(4) 整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%。<br><br>(5) 4 台箱变吊装完成。<br><br>3、编写监理资料。 |                           |
| 施 工<br>情 况     | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工内容及进度                   |
|                | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>隆基森特新能源有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 由于低压交流电缆及剩余 15%支架没到场，暂停施工 |
| 建 设<br>单 位     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 本日现场监理人员       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 赵文渠                       |
| 记录人： 赵文渠       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：      |