

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：一 气温： -3-8

工程名称：一汽总部 NBD 园区 5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>巡视检查内容：</p> <p>1、整车实验室、动能物流中心支架吊装；整车实验室、停车楼桥架安装直流电缆敷设；箱变基础抹灰防腐。</p> <p>2、工程进度：</p> <p>（1）停车场楼装机容量 0.937MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%。组件接地线安装 100%。</p> <p>（2）乘用车对标车间装机容量：0.089MW，预制砼配重块安装完成 100%，支架安装完成 100%，组件安装 100%，直流电缆安装完成 100%。</p> <p>（3）动能物流中心装机容量：0.999MW，预制砼配重块安装完成 96%，支架安装 90%，组件安装 85%，直流电缆敷设完成 45%，组件接地线安装 40%。</p> <p>（4）整车实验室装机容量：0.383MW，配重块安装完成 100%。</p> <p>（5）4 台箱变吊装完成。</p> <p>3、编写监理资料。</p>					
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="279 1176 550 1220">施工单位</th><th data-bbox="550 1176 1461 1220">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="279 1220 550 1646">国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司</td><td data-bbox="550 1220 1461 1646">1、整车实验室、动能物流中心支架吊装，25T 吊车一台，施工人员 5 人。 2、整车实验室、停车楼桥架安装直流电缆敷设，施工人员 5 人。 3、箱变基础抹灰防腐，施工人员 4 人。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、整车实验室、动能物流中心支架吊装，25T 吊车一台，施工人员 5 人。 2、整车实验室、停车楼桥架安装直流电缆敷设，施工人员 5 人。 3、箱变基础抹灰防腐，施工人员 4 人。	
施工单位	施工内容及进度					
国网吉林综合能源服务有限公司 隆基森特新能源有限公司	1、整车实验室、动能物流中心支架吊装，25T 吊车一台，施工人员 5 人。 2、整车实验室、停车楼桥架安装直流电缆敷设，施工人员 5 人。 3、箱变基础抹灰防腐，施工人员 4 人。					
建设 单位	检查整车实验室、动能物流中心支架吊装；整车实验室、停车楼桥架安装直流电缆敷设；箱变基础抹灰防腐。					
本日现场监理人员	赵文渠					
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：					